

Утверждаю  
Исполнительный директор  
В.И. Туксов  
« 16 » июня 2022 г.

**Акт обследования № 2**

ОСП «Искитимский гортоп»

« 08 » июня 20\_\_ г.

**Комиссия в составе:**

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| Председатель комиссии-заместитель исполнительного директора | Перескоков С.А.   |
| Член комиссии-руководитель ОСП «Искитимский гортоп»         | Юркин Ю.В.        |
| Член комиссии-ведущий специалист по первичному учету        | Черноморцева О.В. |

**Обследовала** разгрузочную эстакаду (ж/д путь) с инвентарным номером № 54 и выявила неисправность:

На эстакаде имеется освещение выполненное на двух растяжках расположенных на четырех железобетонных опорах с подвешенными на них светильниками типа (НСП 17-500 500W) в количестве 22шт. За долгие годы эксплуатации большинство светильников вышли из строя и были оборваны сильными порывами ветра и разбились-нуждаются в замене, а также по требованию начальника станции Искитим согласно ГОСТ 54984 2012г.(п.5.4) и инструкции о порядке обслуживания и организации движения на пути необщего пользования (п.5.3) должно быть освещение от стрелочного перевода № 62 до въездных ворот, для этого нужна установка 3 (трех) железобетонных опор, подвеска самонесущего изолированного провода (СИП 2х16)-100м. и установка прожекторов-5шт.

По результатам обследования комиссия составила:

**Дефектный акт № 1**


Для восстановления работоспособности необходима:

| Разгрузочная эстакада (ж/д путь) |                                               |       |          |                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------|-------------------|
| № п/п                            | Наименование работ                            | Объем | Ед. изм. | Примечание        |
| 1                                | Демонтаж старых светильников(НСП 17-500 500W) | 14    | шт       | Физ.лицо, ИП, ООО |
| 2                                | Демонтаж старого провода (КГтп 2х2,5)         | 300   | м/п      |                   |
| 5                                | Приобретение материалов:                      |       |          |                   |
|                                  | Светильник LED PHB NLO 150Вт 5000К IP65       | 22    | шт       |                   |

|    |                                                            |     |    |  |
|----|------------------------------------------------------------|-----|----|--|
|    | Опора железобетонная ВЛ 0,38; 6-10кВ СВ-9,5-3              | 3   | шт |  |
|    | Светильник (прожектор) Navigator 14 330 NSF-PW6-120-5K-LED | 5   | шт |  |
|    | Провод Кгтп 2х2,5                                          | 300 | м  |  |
|    | Провод СИП 2х16                                            | 100 | м  |  |
| 6  | Монтаж светильников LED PHB NLO 150Вт 5000К IP65           | 22  | шт |  |
| 7  | Монтаж и подключение светильников проводом Кгтп 2х2,5      | 300 | м  |  |
| 8  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38;6-10кВ СВ-9,5-3      | 3   | шт |  |
| 9  | Подвеска провода СИП 2х16                                  | 100 | м  |  |
| 10 | Установка прожекторов Navigator                            | 5   | шт |  |

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии-заместитель исполнительного директора  Перескоков С.А.

Член комиссии-руководитель ОСП «Искимский гортоп»  Юркин Ю.В.

Член комиссии-ведущий специалист по первичному учету  Черноморцева О.В.