

Утверждаю
Исполнительный директор
В.И. Туксов
«24» июня 2022 года

Акт обследования

Р.п. Чистоозерное

«21» июня 2022 года

Комиссия в составе:

- Председатель комиссии:

Заместитель исполнительного директора по работе с ОСП

С.А. Перескоков

- Члены комиссии:

Главный специалист по управлению складским комплексом

Э.В. Кузнецов

Руководитель ОСП «Чистоозерный райтоп»

В.С. Аноприенко

Специалист по первичному учету

О.А. Глушенков

Обследовала: здание конторы ОСП «Чистоозерный райтоп» и обнаружила следующие дефекты:

- два деревянных окна пришли в негодность;
- линолеум на полу порван, задрался;
- половая краска на полу в пристройке облезла;
- потолочные покрытия в пристройке деформировано, вздулось;
- стены в пристройке вздулись, деформированы;
- наружные стены пристройки из дерева рассохлись.

По результатам обследования комиссия составила:

Дефектный акт № 1

Для ремонта здания конторы в 2023 году необходимо:

№п/п	Наименование	Ед.измерения	Количество	Примечания
Демонтажные работы:				
1.	Демонтаж деревянных окон (120*155)	шт.	2	
2.	Демонтаж линолеума	м2	65,0	

3.	Демонтаж потолочного покрытия из ДВП (веранда)	м2	12,0	
4.	Демонтаж деревянных окон (125*140) (веранда)	шт.	2	
5.	Демонтаж обшивки стен (фанера) (Веранда)	м2	25,5	
6.	Демонтаж дверей деревянных (90*200)	шт.	2	
7.	Демонтаж системы отопления (труба металл 50 мм.)	м.	132	
8.	Демонтаж батарей чугунных (7 секций)	шт.	16	
Монтажные работы:				
9.	Заложить кирпичом оконные проемы	м2	4,2	
10.	Защитить оконные проемы реечными наборными панелями МДФ белого цвета	м2	4,2	
11.	Укладка линолеума	м2	65,0	
12.	Монтаж потолочного покрытия из ОСП (веранда)	м2	12,0	
13.	Монтаж пластиковых окон (125*140) глухое в стены из дерева	шт.	2	
14.	Монтаж деревянного каркаса под панели МДФ		25,5	
15.	Обшивка каркаса панелями МДФ	м2	25,5	
16.	Монтаж дверей пластиковых (90*200) в перегородки из дерева	шт.	2	
17.	Монтаж деревянного каркаса из бруса 40*40, для	м2	28,0	

	обшивки металлопрофилем			
18.	Обшивка наружных стен металлопрофилем марки С-8, толщиной 0,5, цвета ультрамарин	м2	28,0	
19.	Монтаж системы отопления (труба 50мм.)	м.	132	
20.	Монтаж батарей чугунных 7 секций	шт.	16	
Косметический ремонт:				
21.	Подготовка к покраске пола (веранда)	м2	12,0	
22.	Покраска пола (веранда) эмалью ПФ-266 золотисто-коричневого цвета	м2	12,0	
23.	Подготовка к покраске и окраска потолочного покрытия из ОСП. Эмалью ПФ-115 голубого цвета	м2	12,0	

Подписи членов комиссии:

С.А. Перескоков

Э.В. Кузнецов

В.С. Аноприенко

О.А. Глушенков